



专项债券项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称						项目类型			
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总概算		8500.00	8500.00	8500.00	5	100%	5	
	其中：新增专项债券规模		8500.00	8500.00	8500.00				
	财政预算资金投资		0.00	0.00	0.00				
	其中：项目资本金		0.00	0.00	0.00				
	项目单位自有资金投资		0.00	0.00	0.00				
	其中：项目资本金		0.00	0.00	0.00				
	项目单位融资资金		0.00	0.00	0.00				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一次供热管网DN200~400	管道长度约为2*11.7千米	管道长度约为2*11.7千米	10	10		
			二次供热管网及其配套设施改造供暖面积	69.48万平方米	69.48万平方米	10	10		
			改造二次网管网总长度约	2*38.5千米	2*38.5千米	10	10		
		质量指标	建筑工程合格率	100%	100%	5	5		
			年度计划完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	总体任务完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	成本指标	概算执行率	已完工项目不超概算	已完工项目不超概算	5	5		
			经济效益指标	项目运营期总投资	≥1955.00元	≥1955.00元	5	5	
				投资回收期	≥15年	≥15年	5	5	
		社会效益指标	有效改善二道江区供热现状	效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益指标	对生态环境不产生负面影响	减少对生态环境不产生负面影响	减少对生态环境不产生负面影响	10	10		
		可持续影响指标	进一步完善市政设施功能	效果显著	效果显著	5	5		
	满意度指标	利益相关方满意度	合作企业满意度	90%	90%	5	5		
		服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	5	5		
	总分						100		
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
目标1：改造一次供热管网DN200~400，管道长度约为2*11.7千米；二次供热管网及其配套设施改造供暖面积约69.48万平方米，改造二次网管网总长度约2*38.5千米；相关道路破路原状恢复； 目标2：有效改善二道江区供热现状，提高当地居民的生活质量，保障当地居民的供热要求； 目标3：进一步完善市政设施功能，增强区域基础设施水平，提高环境质量，改善投资环境。				目标1：改造一次供热管网DN200~400，管道长度约为2*11.7千米；二次供热管网及其配套设施改造供暖面积约69.48万平方米，改造二次网管网总长度约2*38.5千米；相关道路破路原状恢复； 目标2：有效改善二道江区供热现状，提高当地居民的生活质量，保障当地居民的供热要求； 目标3：进一步完善市政设施功能，增强区域基础设施水平，提高环境质量，改善投资环境。					

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。